

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele 2015/13/Gr., č.smlouvy zhotovitele SL001/2015
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 17.07.2015

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Kroměříž
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
Ve věcech technických:
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje města – 602 783 297
Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 603 951 941
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Vacutec Moravia, spol. s r.o.
se sídlem: Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně
oddíl C vložka 17900
zastoupený: Milan Skácel, jednatel společnosti
IČ: 60736275
DIČ: CZ60736275
Zástupce ve věcech smluvních: Milan Skácel, Jaromír Ležák
Zástupce ve věcech technických: Jaromír Ležák – 602 550 292
Bankovní spojení: 153389504/0300

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s článkem XVI. (Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy) odst. 16.1., 16.2. Smlouvy o dílo: č. smlouvy objednatele 2014/13/Gr., č.smlouvy zhotovitele SL001/2015 uzavřené dne 17.07.2015 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto dodatku.

I.

Na základě změny v provedení technologie repase stávajících teracových podlah schodiště a chodeb 2. a 3. NP budovy ZŠ Sýpky a na základě skutečného, nepředvídatelného stavu stávajících podkladních vrstev podlahy v místnosti č. 111 v 1. NP, se mění rozsah stavebních prací Smlouvy o dílo. Jedná se o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Uvedené dílčí změny v rozsahu provádění díla dle Smlouvy jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku (v soupisu méněprací, víceprací a k nim příslušících

položkových rozpočtech). Část z rozsahu dohodnutých stavebních prací dle Smlouvy o dílo nebude realizována.

Z důvodu dodržení časových intervalů technologických postupů v provedení technologie repase stávajících teracových podlah se termín v čl. IV odst. 4.3. Smlouvy mění takto: **dokončení díla (prací na díle) 25. 8. 2015.**

Na základě výše uvedených dílčích změn došlo k navýšení ceny díla ve výši 31. 473,46 Kč vč. DPH. Cena díla upravená v čl. V odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Částka, o kterou dochází k navýšení ceny díla dle specifikace uvedené v tomto dodatku ke Smlouvě:

č. rozpočtu	název rozpočtu	částka bez DPH	21% DPH	cena s DPH
1	VCP + MNP + rezerva rozpočtu dle skutečnosti	+26. 011,12 Kč	5. 462,34 Kč	31.473,46 Kč

Celková cena díla po navýšení ceny:

položka	částka bez DPH	21% DPH	cena s DPH
SoD	+684. 644,- Kč	+143. 775,24 Kč	828. 419,24 Kč
Dodatek č. 1	+26. 011,12 Kč	+5. 462,34 Kč	31.473,46 Kč
Celkem s haléřovým vyrovnáním	+710. 655,-	+149. 238,-	859. 893,-

Vzhledem k rozpracovanosti rozpočtu ke Smlouvě o dílo nebylo ve výpočtech soupisů méněprací a víceprací použito zaokrouhlování. Zaokrouhlení na celé koruny (haléřové vyrovnání) je použito u celkové vypočítané částky Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy Dodatku č. 1 ke Smlouvě:

- 1) Soupis MNP + VCP, položkové rozpočty VCP + MNP dle skutečnosti vč. popisu položek

V Kroměříži dne 7. 8. 2015

V Kroměříži dne 7. 8. 2015

.....
Mgr. Jaroslav Němec, v. r.
starosta města

.....
Milan Skácel, v. r.
jednatel